



雄 鹿 戸 隧 道




所在地	岩手縣下閉伊郡大川村(雄鹿戸峠) 刈屋村		路線名	府縣道岩泉宮古線		工 事	起工	昭和8年10月12日	
延長	579.70 m		線形	直線			掘鑿	導坑 243 日間 切鑿 457 //	
縦斷勾配	中央より兩口へ 0.3 %		有效幅員	4.50 m			坑門工	36 日間	
高	有效高	(新甲細則) 4.50 //	掘鑿導坑	4.92 m ²			竣工	昭和10年5月16日	
	中央高	5.065 m	斷面切換	29.78 //			卷立工	233 日間	
地質	暗灰色を帯びたる輝岩(一般に緻密堅硬なり)斷層褶曲なし		工事執行方法	請負工事		鋪裝	25 日間		
卷立方法及材料厚	穹拱	コンクリート塊 配合 1:2:4 30×14.6×21.8cm 2枚巻 80.0m 1枚半巻 46.0m 1枚巻 334.0m 30×14.6×18cm 1枚巻 119.7m							
	側壁	場所打コンクリート配合 1:3:6 80.0m 厚 46.0m 厚 45cm厚 334.0m 厚 21.8cm 119.7m 厚 18cm							
路面工種及厚	コンクリート鋪裝 配合 1:2:4 長 620.0m 厚 10cm								
排水設備及防水工	拱部排水工内徑 15cm 鐵筋コンクリート管 4箇所 12×12cm の木樋 20.0m 間隔に設置兩側に側溝を設け厚 10cm の鐵筋コンクリート蓋を掛く 縁切箇所にはターフェルト 3枚重ね其の上にセメント袋 3枚重ねとす								
照明設備	電燈 60W 19ヶを 30.0m 間隔								
掘 鑿	主要機械		一		工 事 費	總工費		金額(圓)	單價
	施工中の換氣排水設備		兩側々溝を以て坑口に排水換氣設備なし			289 152.4		498.8 (圓/m)	
	掘鑿	導坑	火藥使用部分 5.4人/m ³ (3交代)			掘鑿費	導坑	火藥使用部分 38 276.0	13.7 (圓/m ²)
		切換	火藥使用せざる部分 — // (— //)				切換	火藥使用せざる部分 142 298.0	8.4 (圓/m ²)
	勞力	導坑	火藥使用部分 3.6人/m ³ (3交代)			支保工費	切換	火藥使用せざる部分 —	— //
		切換	火藥使用せざる部分 — // (— //)				10 227.8		0.5 (圓/掘鑿m ³)
	火藥使用量	導坑	1.875kg/爆破m ³			卷立費	81 701.2		56.2 (圓/卷立m ²)
		切換	1.163 //			坑門費	6 762.0		3 381.0 (圓/個)
	穿孔長	導坑	1.736 m/爆破m ³			路面費	5 799.3		22.2 (圓/m ²)
		切換	1.076 //			其の他	4 088.1		—




所在地	愛媛県東宇和郡野村町北宇和郡愛治村界(土屋峠)		路線名	府県道野村中村線		工期	起工	大正 14 年 12 月 18 日			
延長	571.40 m		線形	直 線			掘 鑿	導坑掘切 980 日間			
縦断勾配	0.167 %		有効幅員	4.55 m			坑門工	200 日間			
高	有効高 (舊細則)	4.0 m	掘鑿導坑断面	4.95 m ²			竣工	昭和 12 年 7 月 25 日			
	中央高	4.55 //	切 換	三枚 27.39m ² 一枚 18.98m ² 二枚 21.95m ²			巻立工	350 日間			
地 質	珪岩 砂岩の互層断層湧水あり		工事執行方法	請負工事		鋪 装	100 日間				
巻立方法及材料厚	穹 拱 側 壁	1:2:4 コンクリートブロック 30×23×15cm 一枚(延長139.1m) 二枚(延長345.4m) 三枚(延長85.1m) 巻とす									
		1:3:5 コンクリート 厚を夫々一枚巻個所 21cm 二枚巻 4 個所 45cm 三枚巻 1 個所 70cm に 施工す									
路面工種及厚	1:2:4 コンクリート鋪装 厚 15cm										
排水設備及防水工	2.7m 間隔に内径 6.0cm の水抜を設く										
照 明 設 備	90m 毎に 50 燭光電燈 5 燈を設備す										
掘 鑿 費	主 要 機 械		—				工 事 費	金 額(圓)	單 價		
	施工中の換気排水設備		—					總 工 費	195 813.0	342.7 (圓/m)	
	掘 鑿 勞 力	導坑	火薬使用部分	3.3人/m ³ (一交代)		掘鑿費		導坑	火薬使用部分	23 830.0	11.0 (圓/m ³)
		切 換	火薬使用せざる部分	— //				火薬使用せざる部分	— //		
			火薬使用部分	1.65人/m ³ (一交代)				火薬使用部分	59 337.0		4.0 (圓/m ³)
			火薬使用せざる部分	— //				火薬使用せざる部分	— //		
	火 藥 使用量	導坑	1.3 kg/爆破m ³		支 保 工 費	22 037.0		1.1 (圓/掘鑿m ²)			
		切換	0.65 //			71 472.0		11.6 (圓/巻立m ²)			
	穿孔長	導坑	6.0 m/爆破m ³		巻 立 費	13 123.0		6 561.0 (圓/個)			
		切換	3.0 //		坑 門 費	4 457.0		1.7 (圓/m ²)			
			路 面 費	1 557.0		—					

木 本 隧 道




所在地	三重縣南牟婁郡木本町界(木本峠)	路線名	府縣道新鹿木本線	工	起工	大正 14 年 1 月 14 日
延長	509.00 m	線形	直線	掘鑿	専坑掘	229 日間 (4月)
縦断勾配	170.5 m 338.5 //	有効幅員	4.24 m	坑門工		90 日間
高	有效高 (新細則) 4.4 m	掘鑿導坑	4.5 (無巻部) m ²	竣工		大正 15 年 6 月 30 日
	中央高 4.6 //	断面切換	19.3 (同上) //	巻立工		175 日間
地質	石英粗面岩 少量の湧水あり	工事執行方法	請負工事	舗装		一日間
巻立方法及厚	穹拱 煉瓦巻立 (22.7×11.0×11.5cm) 延長 204.3m 五枚巻延長 51.8m 四枚巻延長 114.7m 三枚巻延長 37.8m					
材料	側壁 煉瓦積 (厚 0.73m) 延長 72.7m (逆巻) 場所打コンクリート (配合 1:3:6) 延長 131.6m 厚 0.5~0.73m					
路面工種及厚	砂利道					
排水設備及防水工	側溝として深、幅各 30cm を設く 又湧水排水として内徑 5cm 鐵管を 5m 毎に設く 防水工として鐵板 (亜鉛引) 腐蝕工延長 116.3m を施設せり					
照明設備	電燈 60W 10 個を 36m 間隔に設備せり					
掘鑿	主要機械	空氣壓搾機	工事費	總工費	161 942.0	318.2 (圓/m)
	施工中の換氣排水設備	—		掘鑿費	22 697.0	9.6 (圓/m ²)
	導坑	火藥使用部分		導坑	—	— //
	掘鑿	火藥使用せざる部分		切換	81 883.0	7.4 (圓/m ²)
	勞力	火藥使用部分		支保工費	—	— //
	切換	火藥使用せざる部分		巻立費	4 649.0	0.3 (圓/掘鑿m ²)
	火藥使用量	導坑		坑門費	35 919.0	5.3 (圓/巻立m ²)
	切換	—		路面費	8 078.0	4 039.0 (圓/個)
	穿孔長	—		其他	665.0	0.3 (圓/m ²)
	導坑	—			8 051.0	—

鉢地坂隧道




所在地	愛知県額田郡本宿村大字鉢地、地内 賀飯郡瀬戸町大字瀬戸	路線名	府縣道切山蒲停車場線	工期	起工	昭和7年5月21日
延長	468.44 m	線形	直線	掘鑿	導坑掘	269日間 335 //
縦断勾配	2.5 %	有効幅員	4.55 m	坑門工		30日間
高	有効高 4.4 m	掘鑿導坑	4.50 m ²	竣工		昭和8年12月28日
	中央高 4.7 //	断面切擴	62.63 //	卷立工		53日間
地質	石英片岩及雲母片岩の互層、巨晶岩 及巨晶岩雲母片岩の互層、湧水少量	工事執行方法	請負工事	鋪装		26日間
卷立方法及 材料及厚	穹拱 現場打 1:3:6 コンクリート延長 385.95m (卷立) の内 267.38m の部分厚 0.45m 118.67m の部分厚 0.3m 側壁 同上	路面工種及厚	配合 1:3:6 コンクリート 厚 0.10m 以下岩盤	工費	金額(圓)	單價
排水設備及防水工	排水孔内徑 76mm を 9m 間隔に設置 防水工として卷立頂部に 1.82m 幅の亜鉛引鐵板を布設す	照明設備	40W 9 個を 45.5m 間隔に設置	總工費	104 884.6	223.9 (圓/m)
掘鑿	主要機械	コンクリートミキサー、電気モーター、排水ポンプ、ワイヤー、クラッシャー	掘鑿費	導坑	火藥使用部分 13 737.2	6.0 (圓/m ²)
	施工中の換氣排水設備	自然換氣排水としては 15mm バイブポンプ使用 (1 臺)	切擴	火藥使用せざる部分	—	— //
	導坑	火藥使用部分 2.59人/m ³ (4 交代)		火藥使用部分 30 496.4	3.0 (圓/m ²)	
	掘鑿	火藥使用せざる部分 — //		火藥使用せざる部分 —	— //	
	切擴	火藥使用部分 1.41人/m ³ (3 交代)				
	火藥使用量	火藥使用せざる部分 — //				
	導坑	0.505kg/爆破 m ³	支保工費		10 928.6	1.0 (圓/掘鑿 m ²)
	切擴	0.257 //	卷立費		39 591.3	— (圓/卷立 m ²)
	導坑	2.48 m/爆破 m ³	坑門費		5 683.3	28.4 (圓/個)
	切擴	2.28 //	路面費		3 728.3	2.0 (圓/m ²)
			其の他		719.5	—

俵 津 隧 道




所在地	愛媛縣東宇和郡宇和町(野嶺峠)	路線名	府縣道宇和俵津線	起工	大正 12 年 1 月 9 日
延長	363.60 m	線形	直 線	掘 鑿	導 坑 掘 600 日間 切 掘 600 //
縱斷勾配	0.16 0.08 %	有效幅員	4.55 m	坑門工	200 日間
高	有效高 (舊細則) 4.0 m 中央高 4.55 //	掘鑿導坑	3.30 m ²	竣工	大正 15 年 11 月 24 日
地 質	礫石入り土砂岩石、膠結せる地山 斷層あり 湧水なし	断面切掘	40cm巻23.5m ² , 23cm巻21.4m ² , 30 // 21.4m ² , 強切 17.4m ²	巻立工	130 日間
巻立方法	寫 拱 側 壁	工事執行方法	請負工事	鋪 裝	3 日間
材料及厚	コンクリートブロック 30×15×23cm 二枚巻延長 41.8m 巻立厚 0.30m のもの 延長 41.8m 巻立厚 0.23m のもの 30×15×2.3 一枚巻延長 127.3m 裏詰果不違當に施工す				
路面工種及厚	砂利敷 厚 10cm				
排水設備及防水工	—				
照 明 設 備	—				
主 要 機 械	—				
施工中の換氣排水設備	—				
掘 鑿	導 坑	火薬使用部分	3.0人/m ³ (3 交代)	工 費	128 598.7
勞 力	切 掘	火薬使用せざる部分	— // (— //)	導 坑	火薬使用部分 18 260.6
火 藥 使用量	導坑	火薬使用部分	1.7人/m ³ (3 交代)	切 掘	火薬使用せざる部分 — //
穿孔長	切掘	火薬使用せざる部分	— // (— //)	支 保 工 費	59 665.7
				卷 立 工 費	— //
				坑 門 費	10 650.5
				路 面 費	29 453.6
				其 の 他	3 312.5
					782.7
					6 473.1
					—

高須隧道




所在地	高知縣長岡郡大杉村大字高須津家		路線名	府縣道本山高知線		工期	起工	昭和5年1月3日	
延長	343.60 m		線形	直線			掘鑿	掘坑一日間	
縱斷勾配	— %		有效幅員	4.50 m			坑門工	一日間	
高	有效高	4.70 m	掘鑿導坑	— m ²			竣工	昭和6年8月10日	
	中央高	5.20 m	斷面切擴	— //			卷立工	一日間	
地質	—		工事執行方法	請負工事			鋪裝	一日間	
卷立方法及材料 材料及厚	寫拱側壁	コンクリートブロック卷 延長 160.20m 厚 35cm, 延長 99.10m 厚 47cm, 延長 82.70m 厚 0.39cm							
		玉石コンクリート 同上							
路面工種及厚	三和土 砂利敷								
排水設備及防水工	側溝幅 0.30m 深 0.35m								
照明設備	—								
掘鑿	主要機械		—		工事費	總工費	153 888.0	447.9 (圓/m)	
	施工中の換氣排水設備		—			掘鑿費	導坑火藥使用部分	—	— (圓/m ³)
	掘鑿	導坑	火藥使用せざる部分	— m ³ (一交代)			火藥使用せざる部分	—	— //
			火藥使用せざる部分	— //			火藥使用せざる部分	—	— (圓/m ³)
	勞力	切擴	火藥使用部分	— m ³ (一交代)			火藥使用せざる部分	—	— //
			火藥使用せざる部分	— //		火藥使用せざる部分	—	— //	
	火藥使用量	導坑	— kg/爆破m ³			支保工費	—	— (圓/掘鑿m ³)	
		切擴	— //			卷立費	—	— (圓/卷立m ²)	
		導坑	— m/爆破m ³			坑門費	—	— (圓/個)	
		切擴	— //			路面費	—	— (圓/m ²)	
	穿孔長	導坑	— //			其の他	—	—	

鳩 打 隧 道




所在地	山梨縣西八代郡	宮里村界	路線名	府縣道飯富下部線	工	起工	昭和 10 年 4 月 24 日
延長	312.00 m		線形	直線	掘	掘	210 日間
縦断勾配	0.552 %		有効幅員	4.00 m	坑	坑	360 日間
高	有効高 (舊細則) 4.00 m		掘	導坑 5.00 m ²	工	工	10 日間
	中央高 4.40 m		断面	35cm 巻 19.66m ² , 30cm 巻 18.99m ² , 20cm 巻 17.67m ²	竣	竣	昭和 12 年 3 月 31 日
地質	輝綠凝灰岩		工事執行方法	請負工事	巻	巻	32 日間
巻立方法及厚	穹拱 現場打 コンクリート 配合 1:3:6 長 16.0m 厚 35cm 長 43.0 厚 20cm 側壁 同上				装	装	一日間
路面工種及厚	—						
排水設備及防水工	兩側 L 型側溝により排水す特別設備なし						
照明設備	—						
掘	主要機械	—	工	總工費	金額(圓)	單價	
	施工中の換氣排水設備	—		火藥使用部分	30 723.0	98.6 (圓/m)	
	導坑	火藥使用部分 4.0λ/m ³ (3 交代)	掘	導坑	4 648.0	3.0 (圓/m ²)	
	切擴	火藥使用せざる部分 — 〃 (— 〃)		切擴	—	— 〃	
	火藥使用量	火藥使用部分 2.7λ/m ³ (2 交代)	事	火藥使用せざる部分	14 542.0	2.5 (圓/m ²)	
	穿孔長	火藥使用せざる部分 — 〃 (— 〃)	費	支保工費	6 334.0	0.9 (圓/掘壁m ²)	
		導坑 1.15 kg/爆破m ³		卷立費	3 699.0	3.9 (圓/卷立m ²)	
		切擴 0.53 〃		坑門費	1 500.0	1 500.0 (圓/個)	
		導坑 4.30 m/爆破m ³		路面費	—	— (圓/m ²)	
		切擴 2.80 〃		其の他	—	—	

釜 隧 道




所在地	長野縣南安曇郡安曇村		路線名	府縣道松本鎗岳線		工 期	起工	昭和 10 年 11 月 16 日			
延長	266.00 m		線形	直線但し終點舊隧道取付のため半径 40m の屈曲線を設く			掘鑿	導坑 260 日間 切 擴 380 //			
縱斷勾配	9 %		有效幅員	4.60 m			坑門工	30 日間			
高	有效高	(舊網則) 3.5 m	掘鑿導坑	3.20 m ²			竣工	昭和 12 年 4 月 20 日			
	中央高	4.42 //	斷面切擴	無巻 17.0m ² , 30cm巻 20.9m ² , 45cm 巻 22.8m ²			巻立工	60 日間			
地質	秩父古生層		工事執行方法	請負工事		鋪装	90 日間				
巻立方法及厚 材料及厚	穹拱	場所コンクリート配合 1:3:6 長 26.6m 厚 0.45m # 62.2m # 0.30m コンクリートを岩に密着す									
	側壁	同上									
路面工種及厚	碎石鋪装 コンクリート配合 1:3:6 0.75m 碎石 0.50m 厚 0.20m.										
排水設備及防水工	—										
照 明 設 備	—										
掘 鑿	主 要 機 械		—		工 事 費	總 工 費		金 額(圓)	單 價		
	施工中の換氣排水設備		—			導坑		39 590.0	148.8 (圓/m)		
	掘 鑿 勞 力	導坑	火藥使用部分	8.5人/m ³ (4 交代)		掘 鑿 費	導坑	火藥使用部分	6 730.0	6.7 (圓/m ²)	
			火藥使用せざる部分	— //				火藥使用せざる部分	— //		
		切 擴	火藥使用部分	3.5人/m ³ (3 交代)		切 擴	切 擴	火藥使用部分	21 440.0	4.4 (圓/m ²)	
			火藥使用せざる部分	— //				火藥使用せざる部分	— //		
	火 藥 使用量	導坑	2.60kg/爆破m ³			支 保 工 費	巻 立 費	45cm巻 2 311.0	6.60 (圓/巻立m ²)		
			0.41 //					30cm巻 3 993.0	4.80 (圓/巻立m ²)		
		切 擴	15.0m / 爆破m ³					坑 門 費	路 面 費	390.0	390.0 (圓/個)
			4.0 //							2 362.0	2.4 (圓/m ²)
穿孔長	導坑	15.0m / 爆破m ³		其 の 他	其 の 他	632.0	1.2 (圓/m)				
	切 擴	4.0 //									

笹子隧道




所在地	山梨縣北都留郡笹子村界		路線名	府縣道勝沼大月線		工 期	起工	昭和 11 年 6 月 1 日		
延長	240.00 m		線形	直線			掘鑿	導坑切掘 120 日間		
縱斷勾配	1.00 %		有效幅員	4.60 m			坑門工	80 日間		
高	有效高	(舊網則) 4.00 m	掘鑿導坑斷面	3.00 m ²			竣工	昭和 12 年 8 月 5 日		
	中央高	4.75 〃	切掘	20cm 巻 21.53 〃 30cm 〃 22.90 〃			巻立工	200 日間		
地質	土砂 (日影口 25.0m) 其の他花崗岩		工事執行方法	請負工事		鋪装	8 日間			
巻立方法及材料厚	穹拱側壁	拱 2.50m 半圓形 巻 92.0m 厚 30cm 巻 148.0m 厚 20cm 直壁								
路面工種及厚	コンクリート鋪装 厚 10cm 路面横斷勾配 1/25									
排水設備及防水工	L 型側溝に依り排水特別設備なし									
照明設備	—									
掘 鑿 費	主 要 機 械		—		工 事 費	總 工 費		金額(圓)	單 價	
	施工中の換氣排水設備		—			掘鑿費	導坑切掘	火藥使用部分 火藥使用せざる部分 火藥使用部分 火藥使用せざる部分	31 935.0 17 374.0	133.1 (圓/m ³) 2.9 (圓/m ²)
	掘 鑿 勞 力	導坑	火藥使用部分	2.5人/m ³ (2 交代)						
			火藥使用せざる部分	1.5 〃 (2 〃)						
		切掘	火藥使用部分	1.5人/m ³ (2 交代)						
			火藥使用せざる部分	1.0 〃 (2 〃)						
	火 藥 使用量	導坑	1.68kg/爆破m ³			支 保 工 費	2 316.0	0.4 (圓/掘鑿m ³)		
		切掘	0.45 〃			巻 立 費	8 039.0	2.9 (圓/巻立m ³)		
		穿孔長	導坑	5.70 m/爆破m ³		坑 門 費	2 660.0	1.3 (圓/個)		
			切掘	2.50 〃		路 面 費	1 546.0	1.6 (圓/m ²)		
					其 の 他	—	—			




所在地	岩手縣 岩手郡 御所村 和賀郡 寺内村 界(山伏峠)		路線名	指定府縣道山伏 栗石川尻 停車場線		工 期	起工	昭和 11 年 11 月 11 日			
延長	220.00 m		線形	直 線			掘 鑿	導坑 98 日間 切 換 193 //			
縦断勾配	中央より兩口へ 0.50 %		有効幅員	4.50 m			坑門工	50 日間			
高	有效高	(新甲細則) 4.50 m	掘 鑿 導坑	6.30 m ²			竣 工	昭和 12 年 11 月 20 日			
	中央高	5.00 //	断面 切 換	二枚巻 29.25 // 一枚 25.84 //			巻立工	78 日間			
地 質	湧水あり (御所側より 60.0m 及 80.0m) の箇所		工事執行方法	請負工事		鋪 装	9 日間				
巻立方法及材料厚	穹 拱 側 壁	コンクリート塊配合 1:2:4 長 0.30m 幅 0.146m 厚 0.218m 二枚巻 58.60m 裏込厚 0.15m 場所打コンクリート配合 1:2:4 0.40m 巻 30.0m 0.25m 巻 130.0m 場所打コンクリート配合 1:3:6 厚 78.60m 0.45m 厚 140.0m 0.218m									
路面工種及厚	コンクリート鋪装配合 1:2:4 長 232.0m 厚 0.10m										
排水設備及防水工	拱部排水工 0.12m ² の木樋 20.0m 間隔 兩側に側溝を設け 0.10m 厚の鐵筋 コンクリート 蓋を掛く 縁切箇所にはケーフェルト三枚重ね其の上にセメント三枚重ねとす										
照 明 設 備	—										
掘 鑿	主 要 機 械		—		工 事 費	總 工 費	113 859.2	517.5 (圓/m)			
	施工中の換氣排水設備		兩側々溝を以て坑口へ排水 換氣設備なし			掘 鑿 費	導坑 火薬使用部分	15 543.3	11.4 (圓/m ³)		
	掘 鑿	導坑	火薬使用部分	4.5人/m ³ (3 交代)			火薬使用せざる部分	—	— //		
		勞 力	切 換	火薬使用部分			— //	(— //	火薬使用部分	42 102.2	7.1 (圓/m ³)
			切 換	火薬使用部分			2.8人/m ³ (3 交代)	火薬使用せざる部分	—	— //	
				火薬使用部分		— //	(— //	支 保 工 費	10 179.7	1.4 (圓/彈藥m ³)	
	火 藥 使用量	導坑	1.786kg/爆破 m ³			卷 立 費	33 209.1	30.1 (圓/卷立m ²)			
		切換	1.116 //			坑 門 費	8 671.8	4.3359 (圓/個)			
		導坑	— m/爆破 m ³			路 面 費	3 855.2	38.9 (圓/m ²)			
		切換	— //			其 の 他	297.9	—			

鴨 庄 隧 道




所在地	兵庫縣水上郡鴨庄村	路線名	府縣道臺頭市島停車場線	工 期	起工	昭和4年8月6日				
延長	198.00m	線形	直線		掘鑿	導坑掘 切掘	一日間 二日			
縱斷勾配	1.43%	有效幅員	4.85m		坑門工		一日間			
高	有效高	3.90m	掘鑿導坑 斷面切掘		竣工	昭和6年5月30日				
	中央高	4.85				卷立工	一日間			
地質	珒岩(硬軟兩質)	工事執行方法	請負工事	鋪裝		一日間				
卷立方法及材料厚	穹拱側壁	場所打コンクリート卷立 配合 1:2.5:5 厚 45.4cm								
路面工種及厚	砂利敷									
排水設備及防水工	徑 3 吋パイプ 1.80m 毎に設置。防水工なし									
照明設備	施工後地元村に於て點燈 10 燭光 4 個所									
掘 鑿	主要機械		—		工 事 費	總工費	55 445.0	280.0 (圓/m)		
	施工中の換氣排水設備		—			掘鑿費	導坑	火藥使用部分	—	— (圓/m ²)
	掘鑿勞力	導坑	火藥使用部分	—人/m ³ (一交代)			火藥使用せざる部分	—	— //	
		切掘	火藥使用部分	—人/m ³ (一交代)			火藥使用せざる部分	—	— (圓/m ²)	
			火藥使用部分	—人/m ³ (一交代)			火藥使用せざる部分	—	— //	
	火藥使用量	導坑	—kg/爆破m ³			支保工費	—	— (圓/掘鑿m ³)		
		切掘	— //			卷立費	—	— (圓/卷立m ²)		
		導坑	—m/爆破m ³			坑門費	—	— (圓/個)		
	穿孔長	切掘	— //			路面費	—	— (圓/m ²)		
						其の他	—	—		

白石隧道




所在地	岩手縣氣仙郡世田來村界(白石峠)		路線名	指定府縣道水澤大船渡線		工 期	起工	明治 —			
延長	185.45 m		線形	直線			掘鑿	導坑掘切 — 日間 //			
縱斷勾配	片勾配 0.2 %		有效幅員	4.06 m			坑門工	— 日間			
高	有效高	(舊乙組則) 3.33 m	掘鑿導坑	— m ²			竣工	明治 —			
	中央高	3.94 //	斷面切續	— //			卷立工	— 日間			
地質	粘板岩(世田來側) 玉石混り粘土(日頃市側)		工事執行方法	請負工事		鋪装	— 日間				
卷立方法及厚	穹拱側壁	コンクリート塊 配合 1:2.5:5 長 0.35m 幅 0.18m 厚 0.18m 二枚巻三枚巻 55m 場所打コンクリート配合 1:3:6 厚 0.55m 鐵材 45×45 山形鋼 支保工 0.3m 間隔で補強してゐる箇所あり									
路面工種及厚	砂利道										
排水設備及防水工	兩側に 0.092m ² の側溝を設く										
照明設備	—										
掘 鑿	主要機械		—				工 事 費	總工費	49 084.0	264.7 (圓/m)	
	施工中の換氣排水設備		—					掘鑿費	導坑火藥使用部分	—	— (圓/m ³)
	掘鑿	導坑	火藥使用せざる部分	—人/m ³ (一交代)					火藥使用せざる部分	—	— //
			火藥使用せざる部分	— // (一 //)					火藥使用部分	15 834.5	— (圓/m ³)
	勞力	切續	火藥使用部分	—人/m ³ (一交代)					火藥使用せざる部分	—	— //
			火藥使用せざる部分	— // (一 //)				支保工費	2 007.8	— (圓/掘鑿m ²)	
	火藥使用量	導坑	—kg/爆破m ³					卷立費	28 850.0	— (圓/卷立m ²)	
		切續	— //					坑門費	2 032.9	— (圓/個)	
	穿孔長	導坑	—m/爆破m ³					路面費	358.8	— (圓/m ²)	
		切續	— //					其の他	—	—	


越路隧道




所在地	和歌山縣新宮市新宮界(越路) 東牟婁郡高田村	路線名	指定府縣道本宮新宮停車場線	起工	昭和 10 年 7 月 3 日
延長	165.50 m	線形	直線	掘鑿	每坑一日間 180 //
縦断勾配	0.5 %	有効幅員	4.50 m	坑門工	20 日間
高	有効高 4.5 m 中央高 4.7 //	掘鑿導坑	— m ²	竣工	昭和 11 年 3 月 31 日
地質	花崗岩 (龜裂多く隧道入口は洩水基だし)	断面切換	掘工部 22.679 岩石部 15.692 //	巻立工	30 日間
工事執行方法	和歌山縣直轄工事	鋪装	7 日間		
巻立方法	新宮口施工延長 67.55m コンクリート塊 (配合 1:2:4) 30×20×15cm 表一枚半巻厚 30cm 裏込厚 20cm 高田口施工延長 14.15m 内 7.70m はコンクリート塊 30×20×15cm 表二枚巻厚 40cm 裏込厚 10cm				
材料及厚	新宮口施工延長 67.55m は厚 30cm 場所打コンクリート (配合 1:2:4) 高田口施工延長 14.15m 内 6.45m は同上 内 7.70m は厚 40cm 場所打コンクリート (配合 1:2:4)				
路面工種及厚	コンクリート鋪装 (配合 1:2:4) 厚 10cm				
排水設備及防水工	兩側幅 30cm L 型側溝設置 防水工なし				
照明設備	—				
掘鑿	主要機械 — 施工中の換氣排水設備 換氣設備なし 排水は小溝を設く	工事費	金額(圓)	單價	
掘鑿	導坑 火藥使用部分 —人/m ³ (一交代)	掘鑿費	19 081.0	115.3 (圓/m ³)	
導坑	火藥使用せざる部分 — // (一 //)	導坑	—	— (圓/m ³)	
切換	火藥使用部分 2.0人/m ³ (一交代)	切換	9 958.0	3.1 (圓/m ³)	
切換	火藥使用せざる部分 — // (一 //)	支保工費	265.0	0.1 (圓/掘鑿 m ²)	
火藥使用量	導坑 —kg/爆破 m ³	巻立費	6 707.0	6.7 (圓/巻立 m ²)	
導坑	切換 グイナイト 9本/爆破 m ³	坑門費	926.0	463.4 (圓/個)	
穿孔長	導坑 — m/爆破 m ³	路面費	1 225.0	1.7 (圓/m ²)	
切換	2.0 //	其の他	—	—	



所在地	石川縣羽咋郡志雄町		路線名	府縣道小久米羽咋線		工 期	起工	昭和8年10月18日		
延長	129.00 m		線形	直線			掘鑿	導坑 76日間 切擴 260 //		
縱斷勾配	1.0 %		有效幅員	4.50 m			坑門工	50日間		
高	有效高	4.50 m	掘鑿導坑	5.04 m ²			竣工	昭和11年6月29日		
	中央高	4.50 //	掘鑿斷面切擴	21.50 //			卷立工	237日間		
地質	軟質砂岩及粘板岩		工事執行方法	請負工事		鋪裝	一日間			
卷立方法	穹拱	場所打コンクリート 配合 1:3:6 拱厚 30cm								
材料及厚	側壁	同上 上部厚 30cm 下部 55cm								
路面工種及厚	—									
排水設備及防水工	兩側溝 (配合 1:3:6 コンクリート) 内法幅深 20cm									
照明設備	—									
掘 鑿	主要機械		—		工 事 費	總工費		22 228.0	172.3 (圓/m)	
	掘鑿勞力	導坑	火藥使用部分	1.42人/m ³ (2交代)		掘鑿費	導坑切擴	火藥使用部分	1 926.5	3.0 (圓/m ³)
			火藥使用せざる部分	— //				— //		
		切擴	火藥使用部分	1.00人/m ³ (2交代)		火藥使用部分	4 990.1	1.8 (圓/m ³)		
			火藥使用せざる部分	— //		— //	— //			
	火藥使用量	導坑	0.193kg/爆破m ³			支保工費	1 199.2		0.4 (圓/掘鑿m ²)	
			0.180 //				8 377.1		14.1 (圓/卷立m ²)	
		切擴	0.180 //				卷立費	1 992.6		996.3 (圓/個)
			0.30~0.60m/爆破m ³					坑門費	—	
	穿孔長	導坑	0.30~0.60m/爆破m ³			路面費	—		— (圓/m ²)	
切擴			0.90 //		其の他		3 742.5		—	




所在地	静岡県賀茂郡城東村白田	路線名	府縣道下田伊東線	工	起工	昭和2年6月1日
延長	127.27 m	線形	直線	掘鑿	導坑	一日間
縦断勾配	0.55 %	有効幅員	5.15m 及 4.85m	坑門工	切換	—
高	有効高 (舊細則) 3.40~3.05 m	掘鑿導坑	3.40 m ²	竣工	昭和3年12月1日	—
	中央高 5.00~4.79 //	掘鑿断面	25.3~26.9 //	卷立工	一日間	—
地質	軟質凝灰岩 湧水断層なし	工事執行方法	請負工事	鋪装	一日間	—
卷立方法及厚	寫拱 配合 1:2:4 コンクリートブロック三枚巻長8.36m 厚0.45m 同上二枚巻長58.18m 厚0.3m 配合 1:2:4 場所打コンクリート長16.9m 厚0.45m 1:2:4 場所打鉄筋コンクリート厚0.45m 長41.27m ブロック二枚巻間所補強工 長35.46m 厚0.21m	側壁	配合 1:3:6 コンクリート 上部 0.30m 0.45m 下部 0.45m 0.60m			
路面工種及厚	砂利道					
排水設備及防水工	—					
照明設備	—					
掘鑿	主要機械	—	工	金額(圓)	單	價
	施工中の換氣排水設備	—	掘鑿費	49 606.0	389.8	(圓/m)
	導坑	火藥使用部分	導坑	6 780.0	15.7	(圓/m ²)
	火藥使用せざる部分	—	切換	—	—	//
	火藥使用部分	— 人/m ³ (2 交代)	切換	20 795.0	62.4	(圓/m ²)
	火藥使用せざる部分	— // (— //)	火藥使用せざる部分	—	—	//
	火藥使用部分	— 人/m ³ (3 交代)	支保工費	6 900.0	1.8	(圓/掘鑿m ²)
	火藥使用せざる部分	— // (— //)	卷立費	11 156.0	6.7	(圓/卷立m ²)
	火藥使用部分	— kg/爆破m ³	坑門費	2 771.0	入口 1 347.0	(圓/個)
	火藥使用せざる部分	— //	路面費	56.0	出口 1 424.0	(圓/個)
	導坑	0.7~0.9m/爆破m ³	其の他	1 148.0	—	—
	切換	0.7~0.9 //				




所在地		福岡朝倉郡秋月町下秋月 安川村大字甘木界		路線名		府県道飯塚秋月線		工 期	起工	昭和5年7月22日						
延長		110.00 m		線形		直線			掘鑿	導坑掘 20日間 切掘 160 //						
縦断勾配		0.333 %		有効幅員		4.50 m			坑門工	一日間						
高	有效高	(舊細則) 4.5 m		掘鑿 断面	導坑 切掘	12.62 m ²			竣工	昭和6年5月23日						
	中央高	5.0 //				28.45 //			卷立工	一日間						
地質		花崗岩 (中央部は斷層を點在し 風化の應りあり 湧水多量)		工事執行方法		請負工事		鋪装	一日間							
卷立方法及 材料及厚		穹拱	コンクリートブロック (1:1:2.5) 0.30m 0.227m 0.15m 三枚巻 20m(厚0.71m) 二枚巻 60m(厚0.474m) 一枚巻 30m(厚0.237m)													
		側壁	同上													
路面工種及厚		上敷グラノリシツク 厚 0.06m 下敷コンクリート (配合1:3:6) 厚 0.07m														
排水設備及防水工		側溝コンクリート 幅 0.38m 深 0.26m														
照明設備		—														
掘	主要機械		手掘 {カーブドエツチ スクラッパ— ハンドドリル								工 事 費	金額(圓)		單價		
	施工中の換氣排水設備		—									總工費	43 195.0	392.7 (圓/m)		
	掘鑿 勞力	導坑	火藥使用部分		— 人/m ³ (一交代)							掘鑿費	導坑 切掘	火藥使用部分 火藥使用せざる部分 火藥使用部分 火藥使用せざる部分	6 160.0	6.3 (圓/m ²)
		切掘	火藥使用せざる部分		2.0 //											
			火藥使用部分		— 人/m ³ (一交代)											
鑿	火藥 使用量	導坑	ダイナマイト		15個/爆破m ³						支保工費	5 509.0	— (圓/掘鑿m ²)			
			切掘		9 //						卷立費	5 509.0	— (圓/卷立m ²)			
		穿孔長	導坑		3.6m/爆破m ³						坑門費	3 917.0	1 958.7 (圓/個)			
			切掘		2.7 //						路面費	1 296.0	— (圓/m ²)			
										其の他	7 949.0	—				

鳥越隧道




所在地	愛媛縣南宇和郡内海村(鳥越)北宇和郡下灘村界(峠)	路線名	府縣道宇和島宿毛線	起工	大正6年12月4日
延長	109.10m	線形	直線	掘鑿	導坑 120日間 切擴 120日
縱斷勾配	0.0%	有效幅員	4.25 m	坑門工	50日間
高	有效高 (舊細則) 4.0 m 中央高 4.55 m	掘鑿 導坑 断面 切擴	4.29 m ² 四枚巻 23.36 m ² 掘放 14.65 m ² 二枚巻 20.82 m ²	竣工	大正8年6月20日
地質	粘板岩層	工事執行方法	請負工事	卷立工	50日間
卷立方法	穹拱	煉瓦 0.36×0.18×0.75 四枚巻延長 9.1m 同上二枚巻延長 18.2m		鋪裝	10日間
材料及厚	側壁	煉瓦二枚巻の分控 0.36 合及を 1:3:6 コンクリートを以て詰込施工せり。 煉瓦四枚巻の分控 0.46 合及を同上。			
路面工種及厚	砂利敷				
排水設備及防水工	—				
照明設備	—				
主要機械	—				
施工中の換氣排水設備	—				
掘鑿	導坑	火薬使用部分 2.83人/m ³ (2交代)	工事費	總工費	21 269.1 195.0 (圓/m)
勞力	切擴	火薬使用せざる部分 — 〃 (— 〃)	掘鑿費	導坑	火薬使用部分 2 314.2 5.8 (圓/m ²)
火薬使用量	切擴	火薬使用部分 2.10人/m ³ (2交代)		切擴	火薬使用部分 9 405.6 4.5 (圓/m ²)
穿孔長	導坑	火薬使用せざる部分 — 〃 (— 〃)		支保工費	1 653.6 3.2 (圓/掘鑿m ²)
	切擴	1.7kg/爆破m ³		卷立費	3 828.1 二枚巻 9.5 (圓/卷立m ²) 四枚巻 12.2
	導坑	1.0 〃		坑門費	3 456.1 1 728.1 (圓/個)
	切擴	4.32m/爆破m ³		路面費	76.0 — (圓/m ²)
	導坑	2.59 〃		其他	535.5 —

松坂隧道




所在地	徳島縣海部郡牟岐町大字内妻	路線名	指定府縣道日和佐甲浦線	起工	大正9年9月5日
延長	87.27 m	線形	直線	掘鑿	導坑 75日間 切 210 //
縦斷勾配	0 %	有效幅員	4.50 m	坑門工	一日間
高	有效高 (新細則) 4.000m	掘鑿 導坑	6.973 m ²	竣工	大正10年7月30日
	中央高 4.545 //	斷面 切擴	31.562 //	卷立工	一日間
地質	粘板岩 (節理多し)	工事執行方法	請負工事	鋪裝	一日間
卷立方法及厚	寫拱 側壁	場所打コンクリート (配合 1:2:4) 卷厚 63.6cm 逆卷側所なし			
路面工種及厚	砂利敷				
排水設備及防水工	徑 4.0cm 2.0~5.0m 間隔に排水孔を部分的にクイックウオータイトを使用せり				
照明設備	—				
掘鑿	主要機械	—	工事費	總工費	金額(圓) 單 價
	施工中の換氣排水設備	—		掘鑿費	93 513.0 1 071.5 (圓/m)
	掘鑿勞力	導坑 火藥使用部分 坑夫 1.83 人夫 1.11 人/m ³ (3 交代)		導坑 火藥使用部分 火藥使用せざる部分	9 960.0 16.8 (圓/m ²)
		切擴 火藥使用部分 坑夫 1.32 人夫 0.82 人/m ³ (3 交代)		切擴 火藥使用部分 火藥使用せざる部分	— — //
		導坑 火藥使用部分 坑夫 1.32 人夫 0.82 人/m ³ (3 交代)		切擴 火藥使用部分 火藥使用せざる部分	35 680.0 13.3 (圓/m ²)
		切擴 火藥使用部分 坑夫 1.32 人夫 0.82 人/m ³ (3 交代)		切擴 火藥使用部分 火藥使用せざる部分	— — //
	火藥使用量	導坑 0.418kg/爆破m ³		支保工費	15 768.0 4.8 (圓/掘鑿m ²)
		切擴 0.195 //		卷立費	27 127.0 32.8 (圓/卷立m ²)
		導坑 2.40 m/爆破m ³		坑門費	4 044.0 2 022.0 (圓/個)
	穿孔長	切擴 1.20 //		路面費	— — (圓/m ²)
				其の他	934.0 —

加 嶺 隧 道




所在地	香川県三豊郡仁尾町三豊郡界(加嶺峠)		路線名	府県道仁尾尾間線		工期	起工	昭和6年8月3日	
延長	78.55 m		線形	直線			掘鑿	導坑 55日間 切換 90 //	
縦断勾配	1.00 %		有効幅員	4.70 m			坑門工	45日間	
高	有効高	4.00 m	掘鑿断面	導坑	6.48 m ²		竣工	昭和7年3月31日	
	中央高	4.747 //	切換	22.92 //			巻立工	30日間	
地質	花崗岩(硬岩)風化花崗岩(軟岩)		工事執行方法	請負工事		舗装	30日間		
巻立方法	寫拱	コンクリート塊 配合 1:3:6 拱頂部上幅 0.47m 下幅 0.433m 厚 0.303m 一列 其の他上幅 0.539m 下幅 0.303m 厚 0.303m 一列 一枚巻延長 27.27m							
材料及厚	側壁	場所打コンクリート配合 3:6 厚 0.3m 弧長 1.996m 硬岩切付に付裏込なし 高 2.273m							
路面工種及厚	コンクリート配合 1:2:4 厚 0.12m								
排水設備及防水工	孔徑 0.03m 1.5m 間隔千鳥式に設置兩端幅 0.228m L型溝設置 防水工の設備なし								
照明設備	—								
掘鑿	主要機械		鑿	工事費	總工費		金額(圓)	單價	
	施工中の換氣排水設備		—		掘鑿費		6182.2	78.7 (圓/m)	
	掘鑿勞力	導坑	火藥使用部分		1.8人/m ³ (2交代)	導坑切換	火藥使用部分	924.8	1.8 (圓/m ³)
		切換	火藥使用せざる部分		— // (— //)		火藥使用せざる部分	—	— //
			火藥使用部分		1.8人/m ³ (一交代)		火藥使用部分	3271.0	1.8 (圓/m ³)
			火藥使用せざる部分		— // (— //)		火藥使用せざる部分	—	— //
	火藥使用量	導坑	1.70kg/爆破m ³		支保工費	366.0	0.5 (圓/掘鑿m ³)		
		切換	— //		巻立費	183.3	0.8 (圓/巻立m ²)		
			導坑		— m/爆破m ³		坑門費	891.1	445.6 (圓/個)
		穿孔長	切換		— //		路面費	546.0	1.5 (圓/m ²)
— //				其の他	—	—			

小野坂隧道




所在地		和歌山縣日高郡南部村界 高部郡中芳養村界		路線名		府縣道上芳養南部線		工期	起工		昭和9年3月2日	
延長		73.00 m		線形		直線			掘鑿		導坑掘 139日間 明掘 193 //	
縦斷勾配		0.5 %		有效幅員		4.00 m			坑門工		34日間	
高	有效高	3.50 m		掘鑿 斷面	導坑 切擴	5.98 m ²			竣工		昭和11年7月10日	
	中央高	4.70 //				一枚巻 19.951 二枚巻 22.761 四枚巻 27.838 //			巻立工		186日間	
地質		泥板岩		工事執行方法		請負工事		鋪裝		2日間		
巻立方法		穹拱		一枚巻コンクリート塊(配合1:2:4)施工延長32.00m厚23cm 四枚巻コンクリート塊(配合1:2:4)施工延長32.00m厚23cm 二枚巻 // 29.00m // 47cm 巻方裏込厚10cm								
材料及厚		側壁		配合 1:2:4 コンクリート 施工延長 32.00m 厚23cm 配合 1:2:4 コンクリート 施工延長 1000m 厚71cm // 29.00m // 47cm								
路面工種及厚		延長 73.00mの内コンクリート鋪裝(配合1:3:6)厚10cm 17.70m 砂利道 55.30m										
排水設備及防水工		排水孔徑 30cm を 2.0m 間隔 兩側に幅 30cm L型排水孔を設置 防水設備なし										
照明設備		—										
掘鑿	主要機械			—			工事費	金額(圓)		單價		
	施工中の換氣排水設備			—				總工費		20 970.0 287.3 (圓/m)		
	掘鑿勞力	導坑	火藥使用部分	3.6人/m ³ (2交代)				掘鑿費	導坑	火藥使用部分	1 821.0 4.2 (圓/m ³)	
			火藥使用せざる部分	— // (— //)						火藥使用せざる部分	— //	
		切擴	火藥使用部分	2.4人/m ³ (2交代)					切擴	火藥使用部分	4 160.0 2.6 (圓/m ³)	
			火藥使用せざる部分	— // (— //)						火藥使用せざる部分	— //	
	火藥使用量	導坑	0.040kg/爆破m ³			支保工費		3 179.0 1.7 (圓/掘鑿m ²)				
			0.028 //					9 333.0 9.9 (圓/巻立m ²)				
		切擴	2.8m/爆破m ³					坑門費	2 106.0 1 0533.0 (圓/個)			
			1.9 //						路面費		103.0 0.4 (圓/m ²)	
穿孔長			—			其の他		268.0 —				

中山隧道




所在地	長野縣下伊那郡生田村字中山		路線名	府縣道栗澤時又線		工期	起工	昭和 9 年 10 月 15 日	
延長	66.00 m		線形	直線			掘鑿	導坑 一日間 切掘 〃	
縦斷勾配	1.0 %		有效幅員	4.60 m			坑門工	18 日間	
高	有效高	(舊細則) 4.2 m	掘鑿導坑	1.8 m ²			竣工	昭和 10 年 4 月 25 日	
	中央高	4.7 〃	斷面切掘	22.6 〃			卷立工	36 日間	
地質	花崗質片麻岩 斷層、湧水あり		工事執行方法	請負工事		鋪装	一日間		
卷立方法	穹拱	配合 1:2:4 コンクリート場所打 厚 20cm 逆巻裏入厚平均 20cm							
材料及厚	側壁	同上							
路面工種及厚	土砂道								
排水設備及防水工	—								
照明設備	—								
掘鑿	主要機械		—		工事費	總工費		金額(圓)	單價
	施工中の換氣排水設備		—			掘鑿費		9883.0	149.7 (圓/m)
	掘鑿勞力	導坑	火藥使用部分	4.8人/m ³ (8 交代)		導坑	火藥使用部分	824.0	6.9 (圓/m ³)
		切掘	火藥使用せざる部分	— 〃 (— 〃)		切掘	火藥使用部分	—	— 〃
			火藥使用部分	1.1人/m ³ (8 交代)			火藥使用部分	3196.0	2.1 (圓/m ³)
			火藥使用せざる部分	— 〃 (— 〃)			火藥使用せざる部分	—	— 〃
	火藥使用量	導坑	90.0kg/爆破m ³			支保工費		1258.2	0.8 (圓/掘鑿m ²)
		切掘	23.0 〃			卷立費		3885.0	4.6 (圓/卷立m ²)
			0.6 m/爆破m ³			坑門費		428.0	214.0 (圓/個)
		穿孔長	導坑	0.6 m/爆破m ³		路面費		—	— (圓/m ²)
切掘	0.2 〃		其の他		291.8	—			

本 栖 隧 道




所在地	山梨縣西八代郡上九一色村		路線名	府縣道本栖下部線		工期	起工	昭和 11 年 3 月 20 日			
延長	60.50 m		線形	屈曲半徑 190.0 m			掘鑿	導坑 51 日間 切掘 130 //			
縦斷勾配	(片勾配)	0.625 %	有效幅員	4.50 m			坑門工	東 12 日間 西 14 日間			
高	有效高	(舊網則) 4.00 m	掘鑿導坑	4.0 m ²			竣工	昭和 12 年 5 月 17 日			
	中央高	4.75 //	斷面切掘	30cm 巻 22.27 20cm 巻 20.89 //			巻立工	41 日間			
地質	粘板岩		工事執行方法	請負工事		鋪裝	3 日間				
巻立方法	穹拱	側壁コンクリート施工後起拱點より頂部に向つて施工すコンクリート (配合 1:3:6)					20.3m 厚 30cm 巻 39.0m 厚 20cm 巻				
材料及厚	側壁	側壁コンクリート施工後起拱點まで施工す									
路面工種及厚	コンクリート (配合 1:2:4) 厚 15cm										
排水設備及防水工	排水設備は側壁に幅 0.2m 深 0.1m の盲暗渠を 1.0~1.5m 間隔に下部に水抜竹を伏設せり防水工なし										
照明設備	一										
掘鑿費	主要機械		—		工事費	總工費		金額(圓)	單價		
	施工中の換氣排水設備		—					10 738.1	177.5 (圓/m)		
	掘鑿勞力	導坑	火藥使用部分	2.5人/m ³ (2 交代)		掘鑿費	導坑	火藥使用部分	1 210.0	5.0 (圓/m ²)	
			火藥使用せざる部分	— //				火藥使用せざる部分	— //		
		切掘	火藥使用部分	1.2人/m ³ (1 交代)			切掘	火藥使用部分	3 318.0	2.6 (圓/m ²)	
			火藥使用せざる部分	— //				火藥使用せざる部分	— //		
	火藥使用量	導坑	1.2kg/爆破 m ³			支保工費	支保工費		605.0	0.4 (圓/掘鑿 m ²)	
			0.5 //				卷立費		2 476.1	3.2 (圓/巻立 m ²)	
		切掘	0.5 //				坑門費	坑門費		2 509.0	— (圓/個)
			4.0 m/爆破 m ³					路面費		620.0	2.6 (圓/m ²)
穿孔長	切掘	2.4 //		其他	其他		—	—			

本 栖 隧 道




所在地	山梨縣西八代郡上九一色村	路線名	府縣道木栖下部線	起工	昭和 11 年 3 月 20 日
延長	60.50 m	線形	屈曲半径 190.0 m	掘鑿	導坑 51 日間 切擴 130 //
縦斷勾配	(片勾配) 0.625 %	有效幅員	4.50 m	坑門工	東 12 日間 西 14 日間
高	有效高 (舊細則) 4.00 m	掘鑿導坑	4.0 m ²	竣工	昭和 12 年 5 月 17 日
	中央高 4.75 //	断面切擴	30cm 巻 22.27 20cm 巻 20.89 //	卷立工	41 日間
地質	粘板岩	工事執行方法	請負工事	鋪裝	3 日間
卷立方法	穹拱	側壁コンクリート施工後起拱點より頂部に向つて施工すコンクリート (配合 1:3:6)	20.3m 厚 30cm 巻 39.0m 厚 20cm 巻		
材料及厚	側壁	側壁コンクリート施工後起拱點まで施工す			
路面工種及厚	コンクリート (配合 1:2:4) 厚 15cm				
排水設備及防水工	排水設備は側壁に幅 0.2m 深 0.1m の盲暗渠を 1.0~1.5m 間隔に下部に水抜竹を伏設せり防水工なし				
照明設備	—				
掘鑿	主要機械	—			
	施工中の換氣排水設備	—			
	掘鑿	導坑	火藥使用部分 2.5人/m ³ (2 交代)	工事費	全 額 (圓)
	勞力	切擴	火藥使用せざる部分 — //		單 價
			火藥使用部分 1.2人/m ³ (1 交代)		總 工 費
			火藥使用せざる部分 — //		掘鑿費
	火藥使用量	導坑	1.2kg/爆破m ³		導坑
		切擴	0.5 //		切擴
	穿孔長	導坑	4.0 m/爆破m ³		火藥使用部分
		切擴	2.4 //		火藥使用せざる部分
					支保工費
					卷立費
					坑門費
					路面費
					其の他

日 野 春 隧 道



所在地	山梨縣北巨摩郡日野春村		路線名	府縣道整々原日野春停車場線		工 期	起工	昭和8年3月1日										
延長	30.91 m		線形	直線			掘鑿	導坑 35日間 切 45 //										
縦斷勾配	2.00 %		有效幅員	4.30 m			坑門工	18日間										
高	有效高	(舊細則) 4.00 m	掘鑿導坑	2.70 m ²			竣工	昭和8年5月20日										
	中央高	4.35 //	斷面切擴	21.90 //			卷立工	30日間										
地質	火山岩(集塊岩)		工事執行方法	請負工事		鋪裝	一日間											
卷立方法	穹拱	現場打コンクリート配合 1:3:6 厚 30cm 卷																
材料及厚	側壁	同上																
路面工種及厚	砂利道																	
排水設備及防水工	L型側溝に依り排水す 特別設備なし																	
照明設備	—																	
掘 鑿 費	主要機械		—		工 事 費	總工費		4 347.1	140.6 (圓/m)									
	施工中の換氣排水設備		—			掘鑿費	導坑 切擴	火藥使用部分 火藥使用せざる部分 火藥使用部分 火藥使用せざる部分	1 660.8	2.1 (圓/m ³)								
	掘鑿勞力	導坑	火分	1.5人/m ³ (2 交代)														
		切擴	火分	— //							(— //							
			火分	0.8人/m ³ (1 交代)														
	火藥使用量	導坑	火分	0.70kg/爆破m ³		支保工費	卷立費	坑門費	路面費	其の他	436.5	0.6 (圓/掘鑿m ²)						
			火分	— //									(— //					
		切擴	火分	0.27 //									3 436.5	1 213.7	984.6	—	51.5	—
			火分	— //														
	穿孔長	導坑	火分	3.50 m/爆破m ³		3 436.5	1 213.7	984.6	—	51.5	—							
火分			2.30 //															



所在地	宮城県刈田郡水原村字深萱		路線名	指定府県道白石米澤線		工 期	起工	昭和12年1月15日	
延長	23.00 m		線形	直線			掘鑿	導坑掘 30日間 切掘 22日	
縦断勾配	3.50 %		有効幅員	4.50 m			坑門工	25日間	
高	有効高	4.50 m	掘鑿導坑	4.0 m ²			竣工	昭和12年5月28日	
	中央高	5.00 //	断面切掘	11.0 //			巻立工	51日間	
地質	中硬岩断層褶曲し、多少の湧水		工事執行方法	諸負工事		舗装	10日間		
巻立方法及材料	穹拱	場所打コンクリート配合 1:3:6 巻立厚 0.3m 但し掘鑿突進箇所には適宜に割栗石を詰込む							
材料及厚	側壁	同上							
路面工種及厚	コンクリート配合 1:3:6 場所打コンクリート 厚 0.10m								
排水設備及防水工	同上 コンクリート側溝に蓋石（コンクリートブロック）の設備あり								
照明設備	—								
掘 鑿	主要機械		—		工 事 費	總工費		金額(圓)	單價
	施工中の換気排水設備		—			6 213.0		270.1 (圓/m)	
	掘鑿 導坑 切掘	火薬使用部分	3.6人/m ³ (10時間交代)			火薬使用部分	604.0	6.6 (圓/m ³)	
		火薬使用せざる部分	— // (— //)			火薬使用せざる部分	—	— //	
		火薬使用部分	2.6人/m ³ (10時間交代)			火薬使用部分	973.0	5.00 (圓/m ³)	
		火薬使用せざる部分	— // (— //)			火薬使用せざる部分	—	— //	
	火薬使用量	導坑	6.75kg/爆破m ³			支保工費		698.0	2.1 (圓/掘鑿m ³)
		切掘	5.50 //			巻立費		3 093.0	10.1 (圓/巻立m ²)
	穿孔長	導坑	2.0 m/爆破m ³			坑門費		625.0	312.6 (圓/個)
		切掘	1.0 //			路面費		100.0	0.9 (圓/m ²)
					其の他		120.0	—	